

檔 號：  
保存年限：

## 桃園市政府水務局 函

地址：33001桃園市桃園區成功路一段32號  
7樓

承辦人：幫工程司 林桂宏

電話：03-3033688#3332

電子信箱：10040151@mail.tycg.gov.tw

受文者：崇峻工程顧問有限公司

發文日期：中華民國111年5月31日

發文字號：桃水工字第1110040631號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨（376736000G\_1110040631\_ATTACH1.pdf、  
376736000G\_1110040631\_ATTACH2.pdf）

主旨：檢送本局111年5月19日「桃園市八德區員74B埤滯洪池工程」施工前協調會議紀錄1份，請查照。

說明：

一、依據本局111年5月16日桃水工字第1110037354號開會通知單辦理。

二、為利時效，旨揭紀錄內容如有需修正之處，請於文到5日內函復本局憑辦。

正本：良記營造股份有限公司、崇峻工程顧問有限公司、艾奕康工程顧問股份有限公司、本局水利行政科

副本：電 2022/05/31 文  
交 09:57:51 章



## 桃園市政府水務局會議紀錄

- 一、 會議案由：「桃園市八德區員 74B 埤滯洪池工程」施工前協調會議
- 二、 會議時間：111 年 5 月 19 日（星期四）下午 2 時
- 三、 會議地點：本局中華大樓 501 會議室
- 四、 主持人：蘇鴻科長 紀錄：林桂宏
- 五、 出席人員：詳簽到單。
- 六、 與會單位意見：

(一) 崇峻工程顧問有限公司：

1. 廠商針對 74B 滯洪池工程提出之問題疑義計有 20 項，本公司已回復廠商疑義，如簡報所示，相關圖說及現場照片如紙本資料，提請討論。
2. 本公司所提需討論事項：大明里長建議施工期間開放西北側便道功地方里民使用，計有二方案，提請討論。

(二) 良記營造股份有限公司：

1. 本公司所提問題疑義第 1 至 18 項，設計單位已回復無疑義，後續將依規定辦理。
2. 本公司需討論事項計有：(1) 工區內上有違建、雞舍及高壓電塔未拆除。(2) 地界上設計為界溝，為避免爭議宜辦理鑑界確認，本公司可負擔相關鑑界費用。
3. 本公司所提加值服務為抽水站納入 BIM 系統，另水閘門及水情中心連線等，其背後平台可辦理智慧及自動化防汛操作，節省機關操作成本。

(三) 本局水利行政科：

1. 有關高壓電塔遷移，國有財產屬已同意土地撥用，先前本局辦理會勘請台電公司遷移高壓電塔，台電公司預計 111 年 7 月先做好基礎，並預計 111 年 12 月底前完成遷移；另違建物前方狗籠舍，本科將再進行確認拆除事宜。
2. 有關雞舍違建物拆除，本科已與行為人說明，行為人同意拆除違建。
3. 有關建物鑑界，本科彙後將發文給地所辦理，並請廠商提供需鑑界

之界址一併辦理，鑑界時將找承商一同參加，後續鑑界完成確定後。  
倘另界溝離界址很近，建議將界溝微調路線為宜。

4. 有關當地農民灌溉需求，先前已辦理會勘，倘無法補助農民灌溉用水，本科將依規定辦理休耕補助予農民。
5. 有關少部分土地(八德區大明段 1124 及 1121-1 地號)未取得，先前已與律師開會，目前以有價料販售價金按比例返還予土地水有權人，建議承商施工前中後皆需拍照及錄影存證，資料越詳細越好，以避免爭議。

(四)本局水利工程科：

1. 有關廠商所提工作執行計畫書之加值服務計畫，請廠商確實執行。
2. 111 年 6 月 9 日下午 2 時於大仁活動中心辦理施工說明會，請廠商及設計監造單位預先準備簡報。
3. 開工時間請廠商儘早辦理，另開工前將辦理開工典禮，請廠商預先準備。

七、 會議結論：

- (一) 有關工區內上有違建、雞舍及高壓電塔未拆除，請本局水利行政科追蹤辦理進度，地上物違建請於 111 年 6 月底前完成拆除。
- (二) 有關地界上設計為界溝需辦理鑑界確認，請本局水利行政科協助辦理，鑑界完成後倘需界溝位置微調，亦請本局水利行政科簽辦調整。
- (三) 有關當地農民灌溉需求，請崇峻工程顧問有限公司研議長期供水規劃。
- (四) 大明里長建議施工期間開放西北側便道供地方里民使用，經討論方案二較為妥適，請與當地里長及地主辦理會勘確認便道樹木是否保留。
- (五) 有關少部分土地(八德區大明段 1124 及 1121-1 地號)未取得，請承商及監造單位於施工前中後皆需拍照或錄影存證，資料保存齊全，以避免爭議。
- (六) 有關廠商所提工作執行計畫書之加值服務計畫，請廠商確實執行。

【以下空白】

**「桃園市八德區員74B埤滯洪池工程」施工前協調會工作會議**

**簽到表**

|     |                  |    |       |
|-----|------------------|----|-------|
| 時間  | 2022年5月19日 14:00 | 地點 | 中華501 |
| 主持人 | 蘇鴻科長             | 紀錄 |       |

**出席人員：**

| 單位            | 職稱     | 姓名  | 簽名  | 備註 |
|---------------|--------|-----|-----|----|
| 水利行政科         | 科員     | 許弘其 | 許弘其 |    |
| 水利工程科         | 科長     | 蘇鴻  | 蘇鴻  |    |
| 水利工程科         | 正工程司   | 鍾源康 | 鍾源康 |    |
| 水利工程科         | 幫工程司   | 林桂宏 | 林桂宏 |    |
| 艾奕康工程顧問股份有限公司 | 工管工程師  | 吳奕民 | 吳奕民 |    |
| 艾奕康工程顧問股份有限公司 | 專案經理   | 李銘彬 | 李銘彬 |    |
| 良記營造股份有限公司    | 工地主任   | 方俊霖 | 方俊霖 |    |
| 良記營造股份有限公司    | 職安     | 周易萱 | 周易萱 |    |
| 良記營造股份有限公司    | 技師     | 羅太郎 | 羅太郎 |    |
| 崇峻工程顧問有限公司    | 現場監造人員 | 廖品傑 | 廖品傑 |    |
| 崇峻工程顧問有限公司    | 工程師    | 莊介璋 | 莊介璋 |    |