



‘桃園市政府水務局會議紀錄

一、 會議案由：「桃園市龍潭區(凌雲里、八德里)污水下水道系統分支管線及用戶接管工程」施工前管線協調會議

二、 會議時間：中華民國 111 年 1 月 20 日 (星期四) 上午 10 時 30 分

一、 會議地點：桃園市龍潭區聖亭路 104 號(德嘉技術工程龍潭工務所)

三、 主持人：桃園市政府水務局污水企劃工程科
紀錄：伍家瑜

四、 出席人員：詳簽到單。

五、 主席致詞：略

六、 與會單位意見：

(一)、交通部公路總局第一區養護工程處復興工務段：

1. 有關簡報中豐路及聖亭路口未拆除「舊有橋基」，待回去查詢相關資料後，再行提供。
2. 請施工單位依本局規定提出道路挖掘許可證申請文件。

(二)、桃園市政府養護工程處：

請施工單位依本局規定提出道路挖掘許可證申請文件。

(三)、桃園市政府交通局(書面意見)：

經查該施工路段號誌管線都架在空中，道路施工時並不影響號誌管線，另請避免於路口施工，影響交通。

(四)、桃園市龍潭區公所：

請施工單位依本局規定提出道路挖掘許可證申請文件。

(五)、桃園市政府警察局龍潭分局：

中正路上有監視器及測速照相機管線，埋設深度應不影響污水下水道管線，惟本局尚需確認管線位置，將於會後請電信單位提供管線圖資套繪。



(六)、南桃園有線電視股份有線公司：

線路都架設水溝，過巷道口會淺埋；請施工單位於路口施工時謹慎挖掘

(七)、中華電信公司桃園營運處二客中心：

1. 聖亭路 280 巷、120 巷口用戶接管巷口，明挖施工可能會影響中華電信原有寬頻或光纖電信線路，若有線路遷移需求，請施工廠商先行電話連絡，辦理會勘，再討論後續遷移作業事宜。
2. 若有管遷需求，請向本公司提出申請並辦理現場會勘確認，路證申請約一個月，工期約二週，另須加上土木工程時間，請貴局施工廠商提前辦理會勘確認。

(八)、陸軍後勤訓練中心—圖資中心：

軍方輸油管位於聖亭路，非本單位管轄範圍，會後提供該轄區聯絡資訊

(九)、桃園市政府消防局：

請施工單位謹慎挖掘避免損害消防栓，若有遷移需求，請施工單位提前通知辦理現場會勘，本局擬會同自來水公司找經費辦理消防栓遷移作業。

(十)、桃園市政府水務局：

已提供本局相關雨水下水道圖資供參，如有相關問題再與本局聯係。

(十一)、台灣電力股份有限公司桃園區營業處(書面意見)：

配合施工單位提供圖資套匯，若有遷移需求，請施工單位提前通知辦理現場會勘。

(十二)、台灣中油股份有限公司：未出席

(十三)、欣桃天然氣公司：未出席

(十四)、台灣自來水公司-桃園服務所：未出席

七、 會議結論：

1. 請各管線單位，於會後提供管線套繪圖資，施工廠商(德嘉技術工程股份有限公司)依套繪圖說辦理後續開挖作業。
2. 請監造單位管控施工廠商於試挖探管後辦理相關管線遷移作業，並列管追蹤各管線遷移時程避免影響工期。
3. 請施工廠商依本次會議結論，盡速提出道路挖掘許可證申請，並務必遵照路權管理單位之規定辦理路面修復。
4. 因工區範圍施工路證及工區範圍內含「軍方輸油管、自來水管、台電特高壓」等重大既有管線；請台灣電力公司、台灣省自來水股份有限公司第二區管理處—管線股、欣桃天然氣公司及中國石油公司以上未出席單位，提供最新圖資，以利後續施工相關事宜。

九、散會時間：上午 11 時 30 分