

工程生態檢核表 施工階段附表

C-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	110/11/29	填表日期	110/12/02
紀錄人員	宋明儒	勘查地點	(TWD97) X: 277720.78 Y: 2758132.23
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
宋明儒	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) 宋明儒/生態檢核調查員		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) 趙芊婷/九匯營造有限公司	
 1. 工區廢棄物似有焚燒痕跡，建請依規定定時辦理清運勿隨意棄置與焚燒。		 1. 已派員定時清理工區周邊，不隨意棄置或焚燒。	
 2. 前次工程督導業已建議與地主溝通改善工區堤岸旁楠樹樹幹遭混凝土包圍問題，建請打除樹幹周圍部分混凝土，保留一定樹穴大小，避免後續植物生長受阻。		 2. 周邊土地為私人土地且本棵楠樹為地主種植，經與地主溝通後僅願意打除坡道外側部分混凝土。	
 3. 渠內施工便道依規定鋪設鋼板減少水質污染建請保持。		 3. 謝謝指教，爾後也將繼續依施工規定鋪設鋼板。	

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表

工程生態檢核表 施工階段附表

C-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	110/12/28	填表日期	110/12/28
紀錄人員	駱采維	勘查地點	(TWD97)X:277720.78 Y:2758132.23
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
駱采維	亞磊數研工程顧問有限公司/ 生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) 駱采維/生態檢核調查員		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) 趙芋婷(九匯營造/品管人員)	
 		 	
1. 建議清除自上游漂下之廢棄物，避免影響水環境。		1 上流漂下之廢棄物，因非屬契約內之範圍，爾後僅將工區內盡力保持乾淨。	



2. 建議施工車機具動區域，應鋪設鋼板避免砂土經擾動使水環境混濁，影響水中生物棲息。



2. 已於工區內機具行經區域鋪設鐵板。

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表

工程生態檢核表 施工階段附表

C-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	111/03/08	填表日期	111/03/09
紀錄人員	魏正安	勘查地點	(TWD97)X:277720.78Y:2758132.23
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
魏正安	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
李京樺	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) 魏正安/生態檢核調查員		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) 趙芊婷(九匯營造有限公司/品管人員)	
 1. 工程機具因河道狹窄，直接於河床施工，使河水濁度上升，操作怪手施工應鋪鋼板並使機具在鋼板上施作，若不可避免的擾動到河水，請縮減施工時間，減少水質影響。  2. 上游部分已經完工，右岸保全樹木生長良好，左岸大樹屬於私人擁有無法移植，樹幹部分被水泥包圍，目視生長狀況尚可。		 1. 工程操作怪手施作時均鋪設鐵板，係因勘查當日水量較大且混濁，故鐵板不明顯。 2. 上游部分已完工，繼續保持現狀。左岸大樹被水泥包圍者為私人所有，經多次溝通所有人均無意願改變現狀。	

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表

工程生態檢核表 施工階段附表

C-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	111/03/25	填表日期	111/03/28
紀錄人員	魏正安	勘查地點	(TWD97)X:277720.78Y:2758132.23
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
魏正安	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) <u>魏正安/生態檢核調查員</u>		處理情形回覆 回覆人員(單位/職稱) <u>楊淳皓(桃園市政府水務局/幫工程司)</u>	
 1. 工程已接近完工，建議回復河道前將便道上垃圾清理完畢，避免隨水流沖至下游造成汙染及堵塞。  2. 另外施工完畢請巡視工區，將所有施工器具帶離，避免遺漏於現場，包含防護圍欄、木板、施工雜物。		 1. 本工程已完工，便道、垃圾皆已恢復原狀並清理完畢。  2. 本工程已完工，且已確認所有施工器具已清理完畢，未有遺留。	

1. 勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植、生態影等。
2. 表格欄位不足請自行增加或加頁。
3. 多次勘查應依次填寫勘查記錄表